



Mitteilungsvorlage

Nr.: **MV/110/2020** / öffentlich

Neubau einer Kindertagesstätte auf der Burgwiese - Sachstand

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit	24.06.2020

Sach- und Rechtsdarstellung:

Die Erdarbeiten für den Neubau der Kindertagesstätte haben nach Beseitigung des Abfalls begonnen. Die Hauptgewerke sind vergeben. Die Ausschreibungen und Vergaben der Folgegewerke laufen. Geplant ist die Fertigstellung der Einrichtung zum Frühjahr 2021. Ggf. ist mit Einschränkungen aufgrund der andauernden Corona-Pandemie zu rechnen (z.B. begrenzte Anzahl an Handwerkern auf der Baustelle).

Die Kollegen aus dem Haus für Kinder Scheefenkamp haben bereits erste Konzeptentwürfe für die neue Kindertagesstätte erarbeitet. Sie sind als Anlage angefügt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Finanzierung:

- Keine finanziellen Auswirkungen
- Gesamtausgaben in Höhe von €
- Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
- Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter
- Umsetzung des Beschlusses bis

Bürgermeister