B 70 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Schulzentrum Dr.-Niermann-Straße - Umbau und Erweiterung

Kostenkontrolle

Kostenkontrolle			A 6:	4.81.11	2 N. J.	2 N. J.	4.81.11	S. I	
Beschreibung		Menge	Auftrag	1. Nachtrag	2. Nachtrag	3. Nachtrag	4. Nachtrag	Stunden	gesamt
Bauwerk KG 300									
Abbruch- und Erdarbeiten	MEHA, Elisabethfehn		146.672,65					43.327,35	190.000,00€
Maurer- und Betonarbeiten	Sandmann, Werlte		902.019,98	28.108,03	105.818,94			14.053,05	1.050.000,00€
Gerüstarbeiten	Schmacker, Oldenburg		50.774,33	2.527,36	2.560,00			24.138,31	80.000,00€
Dachabdichtungarbeiten	Diekmann, Friesoythe		291.269,16	5.868,67	8.411,46	6.692,56		37.758,15	350.000,00€
Vorhangfassade	Consens GmbH		201.618,55	30.323,07				68.058,38	300.000,00€
Einhausung Lüftungsgerät	Diekmann, Friesoythe		40.000,00						40.000,00€
Trockenbauarbeiten	Andresa Otto, Saterland		183.551,37					41.448,63	225.000,00€
Innenputzarbeiten	Bizim Bau, Hamburg		70.357,56					4.642,44	75.000,00€
Estricharbeiten	Andic GmbH, Berlin		69.709,01					6.290,99	76.000,00€
Fenster	Seel, Löningen		89.388,22				Sch	lussrechnung	94.159,10 €
Metallbauarbeiten	Kurre, Harkebrügge		218.727,33		16.511,84				235.239,17 €
Sonnenschutzarbeiten	Büssing, Emstek		44.839,83			(+ ca	(+ ca. 10%) 5.160,17		50.000,00€
Maler- und Lackierarbeiten	Richter, Altenoythe		139.238,93					10.761,07	150.000,00€
Fliesenarbeiten	Kaltenberg, Leipzig		184.437,48	4.202,00					188.639,48€
Bodenbelagsarbeiten	Kusch, Zetel		101.896,73					3.103,27	105.000,00€
Tischlerarbeiten	Krapp Tor- und Türtechnik GmbH		86.386,42	230,84	1.341,43	4.165,00	1.088,85	6.787,46	100.000,00€
Reinigungsarbeiten	geschätzt								15.000,00€
Kleinaufträge KG 300									
Kernbohrungen	Deddens Bauunternehmen GmbH								2.372,51€
Betonfugenschnitt	ABS GmbH								1.537,21€
prov. Fluchttür	Kurre								1.521,92€
Demontage Türelement	Kurre								235,62€
Demontage WC-Trennwände	Grale								849,66€
Remontage WC-Trennwände	geschätzt								1.500,00 €
Demontage Sanitär	Wessels GmbH								904,21€
Remontage Sanitär	geschätzt								2.000,00€
Grundstein	Fliesen Götting								416,50€
Tauchpumpe Keller	Deddens Bauunternehmen GmbH								287,98€
Fensterbänke	Fliesen Götting								4.271,14 €

FB 3 - Stadtentwicklung

B 70 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abbruch-, Maurer Bestand	Deddens Bauunternehmen GmbH						1.634,47€		
Sanierestrich, Bestand	Stefan Wolters GmbH						1.846,88€		
Treppen-, Brüstungsgeländer							25.000,00€		
Stahl-UK Fassade Lehrerzimmer							20.000,00 €		
Container Bauschutt	178,50 15.000,00 59.260,37								
Handläufe, Wandschutz									
Unvorhergesehenes bei Umb									
Bauwerk, gesamt							3.462.854,72		
Technische Anlagen KG 400									
Heizung / Lüftung	Wessels, Vrees	339.105,33				41.650,00	380.755,33€		
Sanitär	Hamel, Rhauderfehn	139.397,67				17.850,00	157.247,67€		
Elektroinstallation	Schumacher, Altenoythe	199.451,19	22.279,41	17.850,00	20.493,93	5.950,00	266.024,53 €		
Blitzschutz	Sandersfeld, Jaderberg	9.049,95					9.049,95€		
Fahrstuhl	Schindler, Achim	36.000,00	2.000,00				38.000,00€		
Technische Anlagen, gesamt							851.077,48€		
Außenanlagen KG 500									
Außenanlagen KG 500 Fahrradstand	geschätzt						50.000,00€		
_	geschätzt geschätzt						50.000,00 € 160.000,00 €		
Fahrradstand							·		
Fahrradstand Außenbereich Realschule	geschätzt						160.000,00€		
Fahrradstand Außenbereich Realschule Außenanlagen, gesamt	geschätzt						160.000,00€		
Fahrradstand Außenbereich Realschule Außenanlagen, gesamt Ausstattung und Kunstwerke	geschätzt						160.000,00 € 210.000,00 €		
Fahrradstand Außenbereich Realschule Außenanlagen, gesamt Ausstattung und Kunstwerke	geschätzt						160.000,00 € 210.000,00 € 34.000,00 €		
Außenbereich Realschule Außenanlagen, gesamt Ausstattung und Kunstwerke Lehrer / Verwaltung Klassen und Fachräume	geschätzt						160.000,00 € 210.000,00 € 34.000,00 € 109.000,00 €		
Fahrradstand Außenbereich Realschule Außenanlagen, gesamt Ausstattung und Kunstwerke Lehrer / Verwaltung Klassen und Fachräume Garderoben	geschätzt R KG 600 HABA Pro	10.710,00€	2.860,77€	2.452,59 €			160.000,00 € 210.000,00 € 34.000,00 € 109.000,00 € 1.497,26 €		
Fahrradstand Außenbereich Realschule Außenanlagen, gesamt Ausstattung und Kunstwerke Lehrer / Verwaltung Klassen und Fachräume Garderoben Mensa	geschätzt e KG 600 HABA Pro geschätzt Hinsche Gastrowelt	10.710,00 €	2.860,77€	2.452,59 €			160.000,00 € 210.000,00 € 34.000,00 € 109.000,00 € 1.497,26 € 10.000,00 €		

FB 3 - Stadtentwicklung

B 70 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachplaner KG 700 Architekt Brandschutzberatung SiGeKo Statiker Heizung, Lüftung, Sanitär Elektroinstallation Fachplaner, gesamt	Frank v. Garrel, Bösel Grötzschel, Cappeln BIG Schierenbeck mbH Frost-Graue-Bullermann, Fri Vorpahl Ingenieure, Westov Vorpahl Ingenieure, Westov	erledingen	166.000,00 € 892,50 € 46.063,71 € 60.464,12 € 29.488,12 €	178,50 € 3.547,69 €				34.000,00 € 7.035,88 € 3.011,88 €	200.000,00 € 1.730,00 € 9.817,50 € 49.611,40 € 67.500,00 € 32.500,00 € 361.158,90 €
Baunebenkosten KG 700									
Sanitärcontainer	Steenhoff, Rhauderfehn	24,0 Monate	952,00	440,30					23.288,30€
Baustrom	EWE	10,0 Monate	38,00	174,00	489,55	930,00	56,92		2.030,47€
Veröffentlichungen	NWZ	18,00 Stk.	99,96						1.799,28€
	OM-Medien	18,00 Stk.	82,25						1.480,50€
Genehmigungsgebühren	LK Cloppenburg								17.425,00€
Prüfstatik	LK Cloppenburg								10.787,00€
Grundlagen Fachplaner	IB Fredeweß								4.743,94 €
Baugrunduntersuchung	StraPs								3.053,54 €
Bauleistungsversicherung	VGH	4.837,35 €	854,42						5.691,77€
Prüfstatik 2	LK Cloppenburg								3.235,00€
Bau WC	Staude	12,0 Monate	162,40						1.948,80€
Baugrunduntersuchung	StraPs								897,26€
Prüfstatik 3	LK Cloppenburg								1.618,00€
Bauschild	Lacki Media								1.862,35€
Prüfstatik 4	LK Cloppenburg								7.309,18 €
Baunebenkosten, gesamt									87.170,39€
Gesamtkosten der Baumaßn	ahme								5.182.782,11 €
zzgl. Parkplatz GrKamp-We	st Borchers GmbH						Schluss	rechnung	117.217,89 €

Friesoythe, 09.09.2022

5.300.000,00€