



Mitteilungsvorlage

Nr.: **MV/023/2021 / öffentlich**

Haus für Kinder Burgwiese - Sachstandsmitteilung

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit	17.02.2021

Sach- und Rechtsdarstellung:

Der Bau der Kindertagesstätte „Haus für Kinder Burgwiese“ soll voraussichtlich Mitte April/Anfang Mai fertiggestellt werden.

Die Bauarbeiten liegen derzeit überwiegend im Bauzeitenplan. Die Arbeiten im Außenbereich können aufgrund der Witterungslage momentan nicht begonnen werden.

Die Kostensituation stellt sich derzeit wie folgt dar:

	Zusammenfassung der Kostengruppen	
	Kostengruppen insgesamt	EUR
100	Grundstück insgesamt	
200	Herrichten und Erschließen einschl. Straßensan. Fußweg Parkplatz	260.000,00
300	Rohbauarbeiten	800.000,00
300	Ausbauarbeiten	495.000,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	585.000,00
500	Außenanlagen	335.000,00
600	Ausstattung / Einrichtung	235.000,00
700	Baunebenkosten, Architekten- und Ingenieurleistungen	282.000,00
	Gesamtkosten, inkl. MwSt.	2.992.000,00

Die Aufträge sind für alle Gewerke vergeben. Im Haushaltsplan sind 3.000.000,00 € eingestellt. Nach heutigem Stand ist diese Summe ausreichend. Fördermittel werden vom Land in Höhe von 360.000,00 € und vom Landkreis Cloppenburg in Höhe von 868.494,15 € gezahlt.

Ende Januar/Anfang Februar wurden Vorstellungsgespräche mit den BewerberInnen für die Stellen der sozialpädagogischen Fachkräfte durchgeführt.
Die Stelle der Leitung wurde ebenfalls ausgeschrieben. Das Auswahlverfahren wurde begonnen.

Finanzierung:

☐ Keine finanziellen Auswirkungen

- ☒ Gesamtausgaben in Höhe von 2.992.000,00 €
- ☐ Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
- ☒ Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter I1.180016.500
- ☐ Umsetzung des Beschlusses bis

Bürgermeister